

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO-PE CONTRATADA : CPM CONSTRUTORA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANHARÓ-PE LOCAL : MUNICÍPIO DE SANHARO-PE Planilha de Medição	CONTRATO 038/2024	TOTAL CONTRATO (R\$):	R\$	2.888.999,88
	MEDICÃO: BM 04	PERÍODO: 25.07.2024 à 29.07.2024	VALOR DA MEDICÃO (R\$):	R\$ 247.428,68
		SALDO ANTERIOR	R\$	620.142,77
		SALDO ATUAL	R\$	372.714,09

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		Parc. Fis./ Fin. (%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	R\$ 7.084,93	28.339,72	2,00		2,00	14.169,86		14.169,86	2,00	14.169,86	50,00%
2	INSTALAÇÃO DA OBRA				-				-		-			#DIV/0!
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	10,00	R\$ 299,74	2.997,40	10,00		10,00	2.997,40		2.997,40	-	-	100,00%
2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12,00	R\$ 871,90	10.462,80			-	-		-	12,00	10.462,80	
3	PAVIMENTAÇÃO				-			-	-		-	-	-	
3.1	RUA CORONEL JÚLIO NUNES - BAIRRO DR. TONICO				-			-	-		-	-	-	
3.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	5.860,36	R\$ 1,89	11.076,08	5.860,36		5.860,36	11.076,08		11.076,08	-	-	100,00%
3.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	5.860,36	R\$ 3,29	19.280,58	5.860,36		5.860,36	19.280,58		19.280,58	-	-	100,00%
3.1.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	293,02	R\$ 9,34	2.736,80	293,02		293,02	2.736,80		2.736,80	-	-	100,00%
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22.562,39	R\$ 1,00	22.562,39	22.562,39		22.562,39	22.562,39		22.562,39	-	-	100,00%
3.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	293,02	R\$ 1.812,56	531.116,33	293,02		293,02	531.116,33		531.116,33	-	-	100,00%
4	RUA DR. JOSÉ MARIANO - BAIRRO DR. TONICO				-			-	-		-	-	-	
4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.282,22	R\$ 1,89	4.313,39	2.055,23		2.055,23	3.884,38		3.884,38	226,99	429,01	90,05%
4.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.282,22	R\$ 3,29	7.508,50	2.055,23		2.055,23	6.761,70		6.761,70	226,99	746,80	90,05%
4.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	114,11	R\$ 9,34	1.065,78	102,76		102,76	959,77		959,77	11,35	106,01	90,05%
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.786,55	R\$ 1,00	8.786,55	7.912,52		7.912,52	7.912,52		7.912,52	874,03	874,03	90,05%
4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	114,11	R\$ 1.812,56	206.831,22	102,76		102,76	186.258,66		186.258,66	11,35	20.572,56	90,05%
5	RUA DOMINGOS ZUZA - BAIRRO MARAJÁS				-			-	-		-	-	-	
5.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.295,20	R\$ 1,89	4.337,92	2.295,20		2.295,20	4.337,92		4.337,92	-	-	100,00%
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.295,20	R\$ 3,29	7.551,20	2.295,20		2.295,20	7.551,20		7.551,20	-	-	100,00%
5.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	149,76	R\$ 9,34	1.398,75	114,76		114,76	1.071,85		1.071,85	35,00	326,90	76,63%

César Augusto de Freitas
Prefeito

REPRESENTANTE: AG. PROMOTOR OU TOMADOR
PREFEITO

SECRETÁRIO DE OBRAS
RICARDO LINS ALVES NETO
ENGRº CIVIL - CREA Nº 23.418-D/PE

Ricardo Lins A. Neto
Engº Civil
23.418 - D/PE

CPM CONSTRUTORA LTDA.
JUNIO BENEVIDES DA SILVA
ENGRº CIVIL - CREA Nº 1819551580

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		Parc. Fis./Fin. (%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.531,52	R\$ 1,00	11.531,52	8.836,52		8.836,52	8.836,52		8.836,52	2.695,00	2.695,00	76,63%
5.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	149,76	R\$ 1.812,56	271.448,98	114,76		114,76	208.009,38		208.009,38	35,00	63.439,60	76,63%
6	RUA MANOEL BATISTA - BAIRRO SANTA CLARA				-			-	-		-	-	-	
6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	6.024,22	R\$ 1,89	11.385,77	4.325,31		4.325,31	8.174,83		8.174,83	1.698,91	3.210,94	71,80%
6.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	6.024,22	R\$ 3,29	19.819,68	4.325,31		4.325,31	14.230,26		14.230,26	1.698,91	5.589,42	71,80%
6.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	301,21	R\$ 9,34	2.813,30	216,26		216,26	2.019,86		2.019,86	84,95	793,44	71,80%
6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	23.193,25	R\$ 1,00	23.193,25	16.652,02		16.652,02	16.652,02		16.652,02	6.541,23	6.541,23	71,80%
6.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	301,21	R\$ 1.812,56	545.961,19	216,26		216,26	391.984,22		391.984,22	84,95	153.976,97	71,80%
7	RUA CAPITÃO JOSÉ LEITE CALADO - BAIRRO DR. TONICO				-			-	-		-	-	-	
7.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	824,52	R\$ 1,89	1.558,34	600,83		600,83	1.135,56		1.135,56	223,69	422,78	72,87%
7.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	824,52	R\$ 3,29	2.712,67	600,83		600,83	1.976,73		1.976,73	223,69	735,94	72,87%
7.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	41,23	R\$ 9,34	385,08	30,04		30,04	280,57		280,57	11,19	104,51	72,86%
7.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.174,40	R\$ 1,00	3.174,40	2.313,08		2.313,08	2.313,08		2.313,08	861,32	861,32	72,87%
7.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	41,23	R\$ 1.812,56	74.731,84	30,04		30,04	54.449,30		54.449,30	11,19	20.282,54	72,86%
8	RUA JOÃO ALVES LEITE - BAIRRO DR. TONICO				-			-	-		-	-	-	
8.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	578,30	R\$ 1,89	1.092,98	578,30		578,30	1.092,98		1.092,98	-	-	100,00%
8.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	578,30	R\$ 3,29	1.902,60	578,30		578,30	1.902,60		1.902,60	-	-	100,00%
8.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	28,92	R\$ 9,34	270,11	28,92		28,92	270,11		270,11	-	-	100,00%
8.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.226,46	R\$ 1,00	2.226,46	2.226,46		2.226,46	2.226,46		2.226,46	-	-	100,00%
8.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	28,92	R\$ 1.812,56	52.419,23	28,92		28,92	52.419,23		52.419,23	-	-	100,00%
9	RUA ANTONIO VICTOR ALVES - BAIRRO DR. TONICO				-			-	-		-	-	-	
9.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.343,94	R\$ 1,89	4.430,04	2.343,94		2.343,94	4.430,04		4.430,04	-	-	100,00%
9.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.343,94	R\$ 3,29	7.711,56	2.343,94		2.343,94	7.711,56		7.711,56	-	-	100,00%
9.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	117,20	R\$ 9,34	1.094,64	117,20		117,20	1.094,64		1.094,64	-	-	100,00%
9.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.024,17	R\$ 1,00	9.024,17	9.024,17		9.024,17	9.024,17		9.024,17	-	-	100,00%

Cesar Augusto de Freitas
Prefeito


REPRESENTANTE: AG. PROMOTOR OU TOMADOR
PREFEITO

SECRETÁRIO DE OBRAS
RICARDO LINS ALVES NETO
ENGRº CIVIL - CREA Nº 23.118-D/PE

Ricardo Lins A. Neto
Engº Civil
23.118 - D/PE

CPM CONSTRUTORA LTDA.
JUNIO BENEVIDES DA SILVA
ENGRº CIVIL - CREA Nº 1819551580

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		Parc. Fis./Fin. (%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	
9.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	117,20	R\$ 1.812,56	212.432,03	117,20		117,20	212.432,03		212.432,03	-	-	100,00%
10	RUA JOSÉ FRANCISCO LEITE - BAIRRO JOÃO SOARES				-			-	-		-	-	-	
10.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	4.912,21	R\$ 1,89	9.284,07	4.429,57		4.429,57	8.371,88		8.371,88	482,64	912,19	90,17%
10.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	4.912,21	R\$ 3,29	16.161,17	4.429,57		4.429,57	14.573,28		14.573,28	482,64	1.587,89	90,17%
10.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	245,71	R\$ 9,34	2.294,93	221,48		221,48	2.068,62		2.068,62	24,23	226,31	90,14%
10.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18.919,71	R\$ 1,00	18.919,71	17.053,96		17.053,96	17.053,96		17.053,96	1.865,75	1.865,75	90,14%
10.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	245,71	R\$ 1.812,56	445.364,11	221,48		221,48	401.445,78		401.445,78	24,23	43.918,33	90,14%
11	RUA SÃO FRANCISCO - BAIRRO PE. NOVAL				-			-	-		-	-	-	
11.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.649,54	R\$ 1,89	5.007,63		2.471,16	2.471,16	-	4.670,49	4.670,49	178,38	337,14	93,27%
11.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.649,54	R\$ 3,29	8.716,98		2.471,16	2.471,16	-	8.130,11	8.130,11	178,38	586,87	93,27%
11.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	132,48	R\$ 9,34	1.237,36		123,56	123,56	-	1.154,05	1.154,05	8,92	83,31	93,27%
11.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.200,73	R\$ 1,00	10.200,73		9.514,12	9.514,12	-	9.514,12	9.514,12	686,61	686,61	93,27%
11.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	132,48	R\$ 1.812,56	240.127,94		123,56	123,56	-	223.959,91	223.959,91	8,92	16.168,03	93,27%
TOTAL GERAL					2.888.999,88				2.268.857,11	247.428,68	2.516.285,79		372.714,09	87,10%


César Augusto de Freitas
Prefeito

REPRESENTANTE: AG. PROMOTOR OU TOMADOR
PREFEITO


SECRETÁRIO DE OBRAS
RICARDO LINS ALVES NETO
ENGº CIVIL - CREA Nº 23.118-D/PE.

Ricardo Lins A. Neto
Engº Civil
CREA 23.118 - D/PE


CPM CONSTRUTORA LTDA.
JUNIO BENEVIDES DA SILVA
ENGº CIVIL - CREA Nº 1819551580



Prefeitura Municipal de

SANHARÓ

A nossa força vem do povo

Prefeitura Municipal de Sanharó
Secretaria de Obras

CNPJ: 11.044.906/0001-24

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BM 04

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANHARÓ-PE

3	PAVIMENTAÇÃO	
11	RUA SÃO FRANCISCO - BAIRRO PE. NOVAL	
11.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	461,90m x 5,35m = 2.471,16m²
11.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	461,90m x 5,35m = 2.471,16m²
11.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	2.471,16m ² x 0,05m = 123,56m³
11.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	123,56m ³ x 77km = 9.514,12M3XKM
11.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m ³ 2.471,16m ² x 0,05m = 123,56m³

Sanharó-PE, 29 de Julho de 2024.

Ricardo Lins Alves Neto

Eng^o Civil Crea nº 23.118-D/PE

Ricardo Lins A. Neto
Eng^o Civil
CREA 23.118 - D/PE

CPM Construtora Ltda
Junio Benevides da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 181955158-0
Rua Major Sátiro, nº 198, Bairro Dr. Tônico, CEP: 55250-000, Sanharó - PE

